

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ИСПА / КФ, РЕГЛАМЕНТ 1164/94

ИСПА марка	Наименование	Общо Бюджет (евро) (1)-(2)+(6)	Бюджет по Финансов меморандум (евро) (2)=(3)+(4)+(5)	в т.ч. ИСПА помощ (евро)	в т.ч. Нав. съ-финансиране (евро)	в т.ч. Средства от МФИ (евро)	Допълнително национално и друго финансиране (евро)*	Общо договорена сума (евро) (7)-(8)+(9)	Договорена сума по Финансов меморандум (евро)	Договорена сума допълнително национално и друго финансиране (евро)*	Договорена сума към бюджета (%) (10)=(7)/(1)	Общо платена сума (ФМ+Допл.нав.фин.+ друго фмо) (евро)*	Платено към договорена сума (%) (12)=(11)/(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2000/BG/16/P/PE/002	Пакет от 5 регионални сметници за отпадъчни продукти, разположени в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол****	65 367 906,95	54 519 761,00	40 889 821,00	13 629 940,00		10 848 145,95	54 334 734,92	47 176 654,90	7 158 080,02	83%	50 147 075,46	92%
2000/BG/16/P/PE/003	Изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води, разположени в басейна на река Марица (Стара Загора и Димитровград)****	45 090 506,63	43 399 688,00	32 549 766,00	4 339 969,00	6 509 953,00	1 690 818,63	44 350 239,01	42 659 425,38	1 690 813,63	98%	42 265 760,06	95%
2001/BG/16/P/PE/005	Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води – Горна Оряховица	15 155 758,64	14 970 551,00	11 227 913,00	3 742 638,00		185 207,64	14 786 744,75	14 601 537,11	185 207,64	98%	14 243 521,81	96%
2001/BG/16/P/PE/006	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Пазарджик	18 565 374,97	17 199 871,00	11 179 916,00	6 019 955,00		1 365 503,97	14 835 053,33	13 838 676,16	996 377,17	80%	14 576 875,42	98%
2001/BG/16/P/PE/008	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Благоевград	12 205 364,50	11 322 419,00	7 925 693,00	3 396 726,00		882 945,50	11 029 438,03	10 146 492,53	882 945,50	90%	10 373 016,98	94%
2000/BG/16/P/PT/001	Възстановяване на транзитни пътища проект III – част от Пан-европейски транспортен коридор	38 500 000,00	38 500 000,00	28 875 000,00	9 625 000,00		0,00	35 134 785,18	35 134 785,18	0,00	91%	34 518 769,08	98%
2000/BG/16/P/PT/002	Реконструкция, развитие и разширяване на летище София: лот Б1 – нов терминал и съответна инфраструктура	121 621 622,00	121 621 622,00	45 000 000,00	16 621 622,00	60 000 000,00	0,00	114 561 658,52	114 561 658,52	0,00	94%	109 653 489,87	96%
2001/BG/16/P/PT/003	Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград	232 213 569,66	160 000 000,00	72 000 000,00	17 411 764,71	70 588 235,29	72 213 569,66	232 213 569,66	160 000 000,00	72 213 569,66	100%	223 599 097,52	96%
2000/CE/16/P/AT/006	Техническа помощ за организиране на семинар в РБ по ОВОС	2 445,00	2 445,00	2 445,00			0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	98%	2 400,00	100%
2001/BG/16/P/PA/001	Техническа помощ за наемане на международен консултант в областта на инженеринга и управлението за изграждането на втори мост на река Дунав	6 066 969,00	5 880 000,00	4 998 000,00		882 000,00	186 969,00	6 066 969,00	5 880 000,00	186 969,00	100%	6 066 125,57	100%
2001/BG/16/P/PT/004	Изграждане на магистрала Люлин, околността шосе София-Даскалово**	192 498 929,69	148 450 000,00	111 337 500,00	37 112 500,00		44 048 929,69	192 501 010,39	148 436 077,70	44 064 932,69	100%	191 859 171,06	100%
2002/BG/16/P/PE/010	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Търговище	15 355 609,41	15 235 915,00	11 426 936,00	3 808 979,00		119 694,41	13 212 742,78	13 083 845,57	128 897,21	86%	10 447 341,40	79%
2002/BG/16/P/PE/009	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. Мелен Рудник, Бургас	10 599 434,72	10 206 220,00	7 654 665,00	2 551 555,00		393 214,72	8 542 510,36	8 149 357,87	393 152,49	81%	8 437 956,33	99%
2002/BG/16/P/PE/012	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Монтана	15 479 604,67	15 067 113,00	11 300 335,00	3 766 778,00		412 491,67	13 728 145,76	13 315 654,09	412 491,67	89%	13 687 598,13	100%
2002/BG/16/P/PE/014	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Севлиево	14 152 513,12	13 987 623,00	10 490 717,00	3 496 906,00		164 890,12	11 533 932,86	10 959 111,02	574 821,84	81%	10 469 480,78	91%
2002/BG/16/P/PE/015	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Попово	12 056 163,92	11 860 433,00	8 895 326,00	2 965 107,00		195 730,92	11 334 337,87	11 138 606,95	195 730,92	94%	11 113 345,47	98%
2002/BG/16/P/PE/011	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Ловеч	17 978 636,00	17 811 576,00	13 358 682,00	4 452 894,00		167 060,00	12 035 073,78	11 084 332,06	950 741,72	67%	11 573 592,23	96%
2002/BG/16/P/PA/002	Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект - воден сектор - град София	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00		0,00	1 309 270,00	1 309 270,00	0,00	87%	1 302 109,80	99%
2002/BG/16/P/PE/013	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Смолян	37 573 989,21	24 471 021,00	18 353 266,00	6 117 755,00		13 102 968,21	37 150 742,07	24 128 139,74	13 022 602,33	99%	28 820 204,40	78%
2002/BG/16/P/PE/016	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Варна****	31 219 621,42	25 432 000,00	19 074 000,00	6 358 000,00		5 787 621,42	29 185 723,18	24 253 947,70	4 931 775,48	93%	23 831 106,17	82%
2002/BG/16/P/PE/017	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Балчик	21 589 225,00	21 589 225,00	16 191 919,00	5 397 306,00		0,00	16 333 682,11	12 566 675,91	3 767 006,20	76%	14 189 620,32	87%
2002/BG/16/P/PE/018	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Шумен ****	27 331 517,07	22 257 595,00	16 693 196,00	5 564 399,00		5 073 922,07	25 371 591,32	20 297 669,25	5 073 922,07	93%	23 649 761,41	93%
2003/BG/16/P/PE/019	Регионален център за управление на отпадъците - гр. Кърджали	29 825 354,49	12 622 911,00	9 467 183,00	5 155 728,00		17 202 443,49	23 265 388,50	9 202 123,38	14 063 265,12	78%	12 581 146,28	54%
2001/CE/16/P/AT/002	Помощ за организиране на Комитети за наблюдение	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	96 239,10	96 239,10	0,00	74%	96 239,09	100%
2002/BG/16/P/PA/003	Подготовка на Националния фонд, Изпълнителните агенции по програма ИСПА и АДФОК за приемане на разширява децентрализирана система за изпълнение в България	1 023 555,00	1 023 555,00	1 023 555,00	0,00		0,00	950 120,55	950 120,55	0,00	93%	950 120,55	100%
2003/BG/16/P/PA/004	Техническа помощ за укрепване на административния капацитет и подготовка на проекти по ИСПА/Кохинонен фонд за сектори води и отпадъци	15 921 000,00	15 921 000,00	12 896 000,00	3 025 000,00		0,00	15 560 447,13	15 560 447,13	0,00	98%	15 278 219,82	98%
2001/BG/16/P/PE/004	Изграждане на серочистащи инсталации за блокове 5 и 6 на ТЕЦ "Марица Изток 2"****	89 684 158,63	72 330 000,00	36 165 000,00	11 165 000,00	25 000 000,00	17 354 158,63	89 684 158,63	72 330 000,00	17 354 158,63	100%	74 855 585,97	83%
2004/BG/16/P/PT/005	Изграждане на транзитен път-железопътен мост на р. Дунав при Видин-Калафат	235 019 471,91	225 806 452,00	70 000 000,00	60 761 284,48	95 045 167,52	9 213 019,91	240 644 334,33	225 806 452,00	14 837 882,33	102%	229 729 889,32	95%
2005/BG/16/P/PA/001	Подкрепа при организирането на Комитети за наблюдение и контрол при прилагането на програма ИСПА за периода 2005-2006г.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	19 999,65	100%
2000/BG/16/P/PE/001	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град София	57 748 038,85	47 240 000,00	35 430 000,00	4 724 000,00	7 086 000,00	10 508 038,85	57 874 241,85	47 366 203,00	10 508 038,85	100%	56 498 742,55	98%
2005/BG/16/P/PE/001	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Сливен	27 894 807,00	21 200 000,00	15 900 000,00	2 120 000,00	3 180 000,00	6 694 807,00	18 586 974,43	12 331 458,76	6 255 515,67	67%	15 184 792,59	82%
2005/BG/16/P/PE/003	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Бургас	21 469 046,42	21 000 000,00	10 080 000,00		10 920 000,00	469 046,42	21 376 845,83	20 907 799,41	469 046,42	100%	20 860 680,52	98%
2005/BG/16/P/PE/004	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Русе	58 669 178,06	46 800 000,00	35 100 000,00	3 700 000,00	8 000 000,00	11 869 178,06	57 672 510,96	45 803 332,90	11 869 178,06	98%	55 925 025,20	97%
2005/BG/16/P/PE/006	Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Кюстендил	30 452 556,05	21 200 000,00	15 900 000,00	5 300 000,00		9 252 556,05	30 452 556,05	21 200 000,00	9 252 556,05	100%	27 980 720,88	92%
2005/BG/16/P/PA/002	Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин-София	4 040 000,00	4 040 000,00	3 434 000,00	606 000,00		0,00	3 578 036,18	3 578 036,18	0,00	89%	3 578 036,18	100%
2005/BG/16/P/PA/004	Техническа помощ за рехабилитация на отсечки от ж.п. линиите Пловдив-Бургас и Мелдара-Горна Оряховица в България ****	10 480 000,00	10 480 000,00	8 908 000,00	1 572 000,00		0,00	9 499 448,42	9 499 448,42	0,00	91%	8 736 863,29	92%
2005/BG/16/P/PA/003	Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на сектор „Транспорт“ в България	520 000,00	520 000,00	520 000,00			0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	87%	450 000,00	100%
2006/BG/16/P/PA/002	Техническа помощ за модернизация на железопътни линии по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България ****	8 970 000,00	8 970 000,00	7 624 500,00	1 345 500,00		0,00	5 067 157,17	5 067 157,17	0,00	56%	4 025 030,31	79%
2006/BG/16/P/PA/003	Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България***	4 800 000,00	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00		0,00	2 989 870,87	2 989 870,87	0,00	62%	2 723 867,26	91%
2006/BG/16/P/PA/001	Техническа помощ за подготовка на проекти в сектор "Околна среда" в България	18 846 748,00	18 846 748,00	16 019 736,00	2 827 012,00		0,00	17 543 161,00	17 543 161,00	0,00	93%	16 567 717,42	94%
	ОБЩО:	1 567 638 675,99	1 328 235 744,00	783 248 070,00	258 658 318,19	286 329 355,81	239 402 931,99	1 494 865 845,88	1 253 426 167,51	241 439 678,37	95%	1 400 870 096,95	94%

* Друго финансиране - осигурено от Бенефициент, УО или чрез Акт на Министерския съвет

** Включени 11 508 343,23 евро платени от бюджета на НАПН предоставени с ПМС № 286/3.11.2008 в допълнение на ПМС № 177/21.07.2008

*** Включени 361 085,92 евро платени от бюджета на НАПН предоставени с ПМС № 286/3.11.2008 в допълнение на ПМС № 177/21.07.2008

**** Активирани банкови гаранции