

К Р А Т Ъ К О Т Ч Е Т

за

изпълнените по дейности за всеки обект от утвърдената програма на
"Екоинженеринг-РМ ЕООД в изпълнение на ПМС № 74/1998 г. за 2019 г.
(към 30.09.2019 г.)

В изпълнение на ПМС № 74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина в страната по програмата на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД през деветмесечието на 2019 г. са изпълнявани основните дейности планирани в утвърдената Програма свързани с обезпечаване работата на непрекъсваемите процеси, мониторинг на обектите от закрития уранодобив, изготвянето на задания за проектни документи и подготовка за възлагане на проекти и изпълнението им.

Финансовата рамка, в която се вмести дейността на Дружеството за отчетния период е дефинирана и се определя от утвърдената от Министъра на икономиката Програма в изпълнение на ПМС № 74/1998 г. за 2019 г.

Отчета на изпълнението на планираните в нея дейности по раздели е както следва:

В Раздел I. „Техническа ликвидация“ през отчетния период са изпълнени задачи, свързани с подготовка за стартирането на обществени поръчки по дейностите заложи в раздела, а именно: изготвянето на технически спецификации, докладни записки и други за възлагане изпълнението на работни проекти, задания за разчетно-сметни документации.

В раздел „Техническа ликвидация“ през отчетния период са актувани и усвоени 43 370,39 лв без ДДС.

В раздел II. „Рекултивация на нарушени от уранодобивната дейност терени“ през 2019 г. в Програмата е предвидена една задача, а именно „Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител за изпълнението на работен проект „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище Бухово“. През отчетния период задачата не е стартирала по обективни причини, поради забавяне на съгласувателния режим на проекта. От планираните за изпълнението на задачата през отчетния период не са усвоени средства.

Дейността по раздел III. Мониторинг на обектите от закрития уранодобив през отчетния период е изпълнявана в съответствие с утвърдената от Министъра на икономиката четиригодишна Програма за комплексен мониторинг на околната среда в закритите уранодобивни обекти в Република България за периода 2016 -2019 г.

За отчетния период в ПДК към Министерството на икономиката са актувани за действително направени разходи по изпълнение на Програмата на Дружеството за комплексен мониторинг на околната среда общо средства в размер на 230 534,36 лв. без ДДС.

Дейностите по раздел IV. „Пречистване на замърсени с уран руднични води и смоли“ обхващат изпълнение на задачи за съгласувателен режим, изготвяне на технически задания, проекти и възлагане изпълнението и изпълнение на утвърдени проекти и в обектите: Елешница, Чора, V-та шахта, Хвостохранилище Бухово, Бялата вода и Искра.

В раздел IV „Пречистване на замърсени с уран руднични води и смоли“ през отчетния период са актувани и усвоени общо 62 770,97 лв. без ДДС.

В **Раздел VI. „Непрекъсваеми процеси“** на Програмата за 2019 г. са планирани и изпълнявани дейностите на Дружеството по пречистването на замърсените с естествен уран и манган води от бившите рудници и обекти на уранодобива, както и стопанисването на хвостохранилищата, които са организирани и се изпълняват, като непрекъсваеми процеси в обслужваните инсталации за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ) в обектите „Чора“, „Искра“, „Бялата вода“, „Хвостохранилище Бухово“ и „Елешница“, ЛРОИС, ПСОВ, хвостохранилище „Елешница“ и обслужване на ИТР, структурирани в административно отношение, като обекти в рамките на дружеството с утвърдени от Министъра на икономиката Проекти за експлоатационни разходи за 2019 г.

т.1. Обект „Чора“ - От планираните в програмата на Дружеството за 2019 г. средства за обекта в размер на **395 000 лв.** са усвоени **218 420,04 лв. без ДДС.**

т.2. Обект „Искра“ - От планираните за обекта средства за 2019 г. в размер на **285 000 лв.** през отчетния период са усвоени **162 301,24 лв. без ДДС.**

т.3. Обект „Бялата вода“ - От планирани средства за годината в размер на **300 000 лв.** през отчетния период са усвоени **187 242,16 лв. без ДДС.**

т.4. Обект „Хвостохранилище Бухово“ - За деветмесечieto на 2019 г. са усвоени **167 323,55 лв. без ДДС** от планираните за годината средства в размер на **286 000 лв.**

т.5. Обект „Елешница“ - От планираните средства за експлоатационни разходи на обект „Елешница“ в размер на **1 522 000 лв.** през отчетния период са актувани и усвоени **880 020,69 лв. без ДДС.**

т.6. Експлоатационни разходи за ИТР - при планирани за 2019 г. разходи **675 000 лв.** за отчетния период са изразходвани **425 544,70 лв. без ДДС.**

В **раздел V „Непрекъсваеми процеси“** през отчетния период са актувани общо **2 040 852,38 лв без ДДС** при предвидени в утвърдената програма на Дружеството за 2019 г. **3 463 000 лв.**

От планираните средства в **раздел „Експертизи, комисии, технически и експертни съвети, становища, обследвания, оценки, такси и други“** в размер на **833 236 лв.** през отчетния период са актувани общо **126 757,36 лв. без ДДС.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършените през отчетния период дейности, са отчетани като изпълнение чрез документооборота по обхват и съдържание, като са регламентирани и са изпълнявани в съответствие с изискванията на ПМС № 74/27.03.1998 г. и на нормативните документи за отчетност на финансовата и счетоводна дейност на Дружеството. Общо актуваните и усвоени средства в „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД през деветмесечieto на 2019 г. са в размер на **2 504 285,46 лв. без ДДС** при планирани съгласно утвърдената програма за 2019 г. – **5 499 282 лв.,** което представлява **45,54 %** от общата планирана стойност.

УПРАВИТЕЛ:

ИНЖ. ПОЛЯ ПЕНЧЕВА

