**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ИСПА / КФ, РЕГЛАМЕНТ 1164/94**

| ИСПА мярка | Наименование | Общо Бюджет (евро) (1)=(2)+(6) | Бюджет по Финансов меморандум (евро) (2)=(3)+(4)+(5) | в т.ч. ИСПА помощ (евро) | в т.ч. Нац. съ-финансиране (евро) | в т.ч. Средства от МФИ (евро) | Допълнително национално и друго финансиране (евро)* | Общо договорена сума (евро) (7)=(8)+(9) | Договорена сума по Финансов меморандум (евро) | Договорена сума допълнително национално и друго финансиране (евро)* | Договорена сума към бюджета (%) (10)=(7)/(1) | Общо платена сума (ФМ+Доп.нац.фин.+друго фин) (евро)* | Платено към договорена сума (%) (12)=(11)/(7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **2000/BG/16/P/PE/002** | Пакет от 5 регионални сметища за отпадъчни продукти, разположени в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол**** | **65 367 906.95** | **54 519 761.00** | 40 889 821.00 | 13 629 940.00 | | 10 848 145.95 | **54 334 734.92** | 47 176 654.90 | 7 158 080.02 | 83% | **50 147 075.46** | 92% |
| **2000/BG/16/P/PE/003** | Изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води, разположени в басейна на река Марица (Стара Загора и Димитровград)**** | **45 090 506.63** | **43 399 688.00** | 32 549 766.00 | 4 339 969.00 | 6 509 953.00 | 1 690 818.63 | **44 350 239.01** | 42 659 425.38 | 1 690 813.63 | 98% | **42 265 760.86** | 95% |
| **2001/BG/16/P/PE/005** | Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води – Горна Оряховица | **15 155 758.64** | **14 970 551.00** | 11 227 913.00 | 3 742 638.00 | | 185 207.64 | **14 786 744.75** | 14 601 537.11 | 185 207.64 | 98% | **14 243 521.81** | 96% |
| **2001/BG/16/P/PE/006** | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Пазарджик | **18 565 374.97** | **17 199 871.00** | 11 179 916.00 | 6 019 955.00 | | 1 365 503.97 | **14 835 053.33** | 13 838 676.16 | 996 377.17 | 80% | **14 576 875.42** | 98% |
| **2001/BG/16/P/PE/008** | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Благоевград | **12 205 364.50** | **11 322 419.00** | 7 925 693.00 | 3 396 726.00 | | 882 945.50 | **11 029 438.03** | 10 146 492.53 | 882 945.50 | 90% | **10 373 016.98** | 94% |
| **2000/BG/16/P/PT/001** | Възстановяване на транзитни пътища проект III – част от Пан-европейски транспортен коридор | **38 500 000.00** | **38 500 000.00** | 28 875 000.00 | 9 625 000.00 | | 0.00 | **35 134 785.18** | 35 134 785.18 | 0.00 | 91% | **34 518 769.08** | 98% |
| **2000/BG/16/P/PT/002** | Реконструкция, развитие и разширяване на летище София: лот Б1 – нов терминал и съответна инфраструктура | **121 621 622.00** | **121 621 622.00** | 45 000 000.00 | 16 621 622.00 | 60 000 000.00 | 0.00 | **114 561 658.52** | 114 561 658.52 | 0.00 | 94% | **109 653 489.87** | 96% |
| **2001/BG/16/P/PT/003** | Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград | **232 213 569.66** | **160 000 000.00** | 72 000 000.00 | 17 411 764.71 | 70 588 235.29 | 72 213 569.66 | **232 515 969.66** | 160 000 000.00 | 72 515 969.66 | 100% | **231 024 120.12** | 99% |
| **2000/CE/16/P/AT/006** | Техническа помощ за организиране на семинар в РБ по ОВОС | **2 445.00** | **2 445.00** | 2 445.00 | | | 0.00 | **2 400.00** | 2 400.00 | 0.00 | 98% | **2 400.00** | 100% |
| **2001/BG/16/P/PA/001** | Техническа помощ за наемане на международен консултант в областта на инженеринга и управлението за изграждането на втори мост на река Дунав | **6 066 969.00** | **5 880 000.00** | 4 998 000.00 | 882 000.00 | | 186 969.00 | **6 066 969.00** | 5 880 000.00 | 186 969.00 | 100% | **6 066 125.57** | 100% |
| **2001/BG/16/P/PT/004** | Изграждане на магистрала Люлин, околовръстно шосе София-Даскалово** | **192 498 929.69** | **148 450 000.00** | 111 337 500.00 | 37 112 500.00 | | 44 048 929.69 | **192 501 010.39** | 148 436 077.70 | 44 064 932.69 | 100% | **191 859 171.06** | 100% |
| **2002/BG/16/P/PE/010** | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Търговище | **15 355 609.41** | **15 235 915.00** | 11 426 936.00 | 3 808 979.00 | | 119 694.41 | **13 212 742.78** | 13 083 845.57 | 128 897.21 | 86% | **10 832 709.57** | 82% |
| **2002/BG/16/P/PE/009** | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. Меден Рудник, Бургас | **10 599 434.72** | **10 206 220.00** | 7 654 665.00 | 2 551 555.00 | | 393 214.72 | **8 542 510.36** | 8 149 357.87 | 393 152.49 | 81% | **8 437 956.33** | 99% |
| **2002/BG/16/P/PE/012** | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Монтана | **15 479 604.67** | **15 067 113.00** | 11 300 335.00 | 3 766 778.00 | | 412 491.67 | **13 728 145.76** | 13 315 654.09 | 412 491.67 | 89% | **13 687 598.13** | 100% |
| **2002/BG/16/P/PE/014** | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Севлиево | **14 152 513.12** | **13 987 623.00** | 10 490 717.00 | 3 496 906.00 | | 164 890.12 | **10 722 341.58** | 10 140 256.08 | 582 085.50 | 76% | **10 469 480.78** | 98% |
| **2002/BG/16/P/PE/015** | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Попово | **12 056 163.92** | **11 860 433.00** | 8 895 326.00 | 2 965 107.00 | | 195 730.92 | **11 334 337.87** | 11 138 606.95 | 195 730.92 | 94% | **11 113 345.47** | 98% |
| **2002/BG/16/P/PE/011** | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Ловеч | **17 978 636.00** | **17 811 576.00** | 13 358 682.00 | 4 452 894.00 | | 167 060.00 | **12 035 073.78** | 11 084 332.06 | 950 741.72 | 67% | **11 573 592.23** | 96% |
| **2002/BG/16/P/PA/002** | Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект - воден сектор - град София | **1 500 000.00** | **1 500 000.00** | 1 125 000.00 | 375 000.00 | | 0.00 | **1 309 270.00** | 1 309 270.00 | 0.00 | 87% | **1 302 109.80** | 99% |
| **2002/BG/16/P/PE/013** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Смолян | **37 573 989.21** | **24 471 021.00** | 18 353 266.00 | 6 117 755.00 | | 13 102 968.21 | **37 150 742.07** | 24 128 139.74 | 13 022 602.33 | 99% | **31 888 621.03** | 86% |
| **2002/BG/16/P/PE/016** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Варна**** | **31 219 621.42** | **25 432 000.00** | 19 074 000.00 | 6 358 000.00 | | 5 787 621.42 | **29 355 222.18** | 24 253 947.70 | 5 101 274.48 | 94% | **23 973 060.96** | 82% |
| **2002/BG/16/P/PE/017** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Балчик**** | **21 589 225.00** | **21 589 225.00** | 16 191 919.00 | 5 397 306.00 | | 0.00 | **16 333 682.11** | 12 566 675.91 | 3 767 006.20 | 76% | **13 323 770.32** | 82% |
| **2002/BG/16/P/PE/018** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Шумен **** | **27 331 517.07** | **22 257 595.00** | 16 693 196.00 | 5 564 399.00 | | 5 073 922.07 | **25 371 591.32** | 20 297 669.25 | 5 073 922.07 | 93% | **23 649 761.41** | 93% |
| **2003/BG/16/P/PE/019** | Регионален център за управление на отпадъците - гр. Кърджали | **29 825 354.49** | **12 622 911.00** | 9 467 183.00 | 3 155 728.00 | | 17 202 443.49 | **23 265 388.50** | 9 202 123.38 | 14 063 265.12 | 78% | **10 841 900.99** | 47% |
| **2001/CE/16/P/AT/002** | Помощ за организиране на Комитети за наблюдение | **130 000.00** | **130 000.00** | 130 000.00 | 0.00 | | 0.00 | **96 239.10** | 96 239.10 | 0.00 | 74% | **96 239.09** | 100% |
| **2002/BG/16/P/PA/003** | Подготовка на Националния фонд, Изпълнителните агенции по програма ИСПА и АДВФК за прилагане на разширена децентрализирана система за изпълнение в България | **1 023 555.00** | **1 023 555.00** | 1 023 555.00 | 0.00 | | 0.00 | **950 120.55** | 950 120.55 | 0.00 | 93% | **950 120.55** | 100% |
| **2003/BG/16/P/PA/004** | Техническа помощ за укрепване на административния капацитет и подготовка на проекти по ИСПА/Кохезионен фонд за сектори води и отпадъци | **15 921 000.00** | **15 921 000.00** | 12 896 000.00 | 3 025 000.00 | | 0.00 | **15 560 447.13** | 15 560 447.13 | 0.00 | 98% | **15 278 219.82** | 98% |
| **2001/BG/16/P/PE/004** | Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на ТЕЦ "Марица Изток 2"***** | **89 684 158.63** | **72 330 000.00** | 36 165 000.00 | 11 165 000.00 | 25 000 000.00 | 17 354 158.63 | **89 684 158.63** | 72 330 000.00 | 17 354 158.63 | 100% | **74 855 585.97** | 83% |
| **2004/BG/16/P/PT/005** | Изграждане на трансграничен пътно-железопътен мост на р. Дунав при Видин-Калафат | **245 503 824.33** | **225 806 452.00** | 70 000 000.00 | 60 761 284.48 | 95 045 167.52 | 19 697 372.33 | **245 503 774.33** | 225 806 402.00 | 19 697 372.33 | 100% | **243 909 834.03** | 99% |
| **2005/BG/16/P/PA/001** | Подкрепа при организирането на Комитети за наблюдение и контрол при прилагането на програма ИСПА за периода 2005-2006г. | **20 000.00** | **20 000.00** | 20 000.00 | | | 0.00 | **20 000.00** | 20 000.00 | 0.00 | 100% | **19 999.65** | 100% |
| **2000/BG/16/P/PE/001** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град София | **57 748 038.85** | **47 240 000.00** | 35 430 000.00 | 4 724 000.00 | 7 086 000.00 | 10 508 038.85 | **57 874 241.85** | 47 366 203.00 | 10 508 038.85 | 100% | **56 571 582.52** | 98% |
| **2005/BG/16/P/PE/001** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Сливен | **27 894 807.00** | **21 200 000.00** | 15 900 000.00 | 2 120 000.00 | 3 180 000.00 | 6 694 807.00 | **18 586 974.43** | 12 331 458.76 | 6 255 515.67 | 67% | **15 184 792.59** | 82% |
| **2005/BG/16/P/PE/003** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Бургас | **21 469 046.42** | **21 000 000.00** | 10 080 000.00 | | 10 920 000.00 | 469 046.42 | **21 376 845.83** | 20 907 799.41 | 469 046.42 | 100% | **20 860 680.52** | 98% |
| **2005/BG/16/P/PE/004** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Русе | **58 669 178.06** | **46 800 000.00** | 35 100 000.00 | 3 700 000.00 | 8 000 000.00 | 11 869 178.06 | **57 672 510.96** | 45 803 332.90 | 11 869 178.06 | 98% | **55 925 025.20** | 97% |
| **2005/BG/16/P/PE/006** | Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град Кюстендил | **30 452 556.05** | **21 200 000.00** | 15 900 000.00 | 5 300 000.00 | | 9 252 556.05 | **30 452 556.05** | 21 200 000.00 | 9 252 556.05 | 100% | **27 980 720.88** | 92% |
| **2005/BG/16/P/PA/002** | Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин-София | **4 040 000.00** | **4 040 000.00** | 3 434 000.00 | 606 000.00 | | 0.00 | **3 578 036.18** | 3 578 036.18 | 0.00 | 89% | **3 578 036.18** | 100% |
| **2005/BG/16/P/PA/004** | Техническа помощ за рехабилитация на отсечки от ж.п. линиите Пловдив-Бургас и Мездра-Горна Оряховица в България **** | **10 480 000.00** | **10 480 000.00** | 8 908 000.00 | 1 572 000.00 | | 0.00 | **9 499 448.42** | 9 499 448.42 | 0.00 | 91% | **8 736 863.29** | 92% |
| **2005/BG/16/P/PA/003** | Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на сектор „Транспорт" в България | **520 000.00** | **520 000.00** | 520 000.00 | | | 0.00 | **450 000.00** | 450 000.00 | 0.00 | 87% | **450 000.00** | 100% |
| **2006/BG/16/P/PA/002** | Техническа помощ за модернизация на железопътни линии по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България **** | **8 970 000.00** | **8 970 000.00** | 7 624 500.00 | 1 345 500.00 | | 0.00 | **5 067 157.17** | 5 067 157.17 | 0.00 | 56% | **4 025 030.31** | 79% |
| **2006/BG/16/P/PA/003** | Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България*** | **4 800 000.00** | **4 800 000.00** | 4 080 000.00 | 720 000.00 | | 0.00 | **2 989 870.87** | 2 989 870.87 | 0.00 | 62% | **2 723 867.26** | 91% |
| **2006/BG/16/P/PA/001** | Техническа помощ за подготовка на проекти в сектор "Околна среда" в България | **18 846 748.00** | **18 846 748.00** | 16 019 736.00 | 2 827 012.00 | | 0.00 | **17 543 161.00** | 17 543 161.00 | 0.00 | 93% | **16 567 717.42** | 94% |
| | **ОБЩО:** | **1 578 123 028.41** | **1 328 235 744.00** | **783 248 070.00** | **258 658 318.19** | **286 329 355.81** | **249 887 284.41** | **1 499 385 593.60** | **1 252 607 262.57** | **246 778 331.03** | **95%** | **1 423 538 548.53** | **95%** |

*** Друго финансиране - осигурено от Бенефициент, УО или чрез Акт на Министерския съвет**
**** Включени 11 508 343,23 евро платени от бюджета на НАПИ предоставени с ПМС № 286/3.11.2008 в допълнение на ПМС № 177/21.07.2008**
***** Включени 361 085,92 евро платени от бюджета на НАПИ предоставени с ПМС № 286/3.11.2008 в допълнение на ПМС № 177/21.07.2008**
****** Активирани банкови гаранции**